

Obra: LIMPIEZA DEL RIO CHUBUT, PRIMER ETAPA ENTRE RAWSON Y GAIMAN  
Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Actualizada n° 1

Fecha de inicio 7/3/2025  
Plazo de Obra 180  
Fecha de finalización 3/9/2025

ITEM	ITEMS	INC.	P. ITEM	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
				% mes	% mes	% mes	% mes	% mes	% mes	% mes
1	Generales de Obra									
1.1	Ingeniería de Detalle	4,81%		100,00%						
1.2	Estudio de Impacto Ambiental e Implementación de PGA	2,24%		60,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
1.3	Movilización y Desmovilización de Obra	7,20%		50,00%					50,00%	
2	Limpieza de Cauces		\$ -							
2.1	Limpieza de margen del río	68,43%		5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	
2.2	Extracción de árboles y elementos dentro del cauce	17,32%		5,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
3	Ajuste por redondeo									
3.1	Ajuste por redondeo	0,00%								100,00%